

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISOLE INTERRATE

GIUGNO 2013

1/6	Isola Pignattari Aggiunto 40 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
3/6	Isola Pignattari dal 3/6 al 7/6: Sostituzione n°4 pistoni completi di gruppo valvole Sostituzione n°4 tubi idraulici pistoni Sostituito pompa sommersa Lavaggio isola con autospurgo Lavaggio serbatoio olio e lt 150 olio idraulico Utilizzo autogru pesante per sollevamento isola completa Manodopera 128 ore
6/6	Isola Righi Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
7/6	Isola Righi Aggiunto 60 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
7/6	Isola Albani Aggiunto 40 lt. olio idraulico per perdita dal pistone Riparazione tubi idraulici vari
8/6	Isola Aldrovandi: Sostituito spina 16 poli e rifatto cablaggio Sostituito sensori alzata tetto
8/6	Isola S. Margherita: Sostituito spina 16 poli e rifatto cablaggio Sostituito sensori alzata tetto e sensore livello isola
10/6	Isola Aldrovandi: Sostituito cavi isola ecolbell carta e rifacimento piattaforma in ferro e guide Utilizzo gru per sollevamento totale isola e manodopera
12/6	Isola Pignattari: Sostituito cavi isola ecolbell vetro e rifacimento piattaforma in ferro e guide Utilizzo gru per sollevamento totale isola e manodopera
12/6	Isola Ugo Bassi: Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
16/6	Isola S. Margherita: Sostituito spina 16 poli e rifatto cablaggio Sostituito sensori alzata tetto e sensore livello isola
18/19-06	Isola IV Novembre: Sostituito staffe supporto pistoni alzata tetto Fissaggio struttura con saldature Sostituito blocco elettrovalvole

Sostituito paraolio pistoni alzata pianale isola e tubi idraulici pistoni

Rigenerazione completa compattatore n°02-0151